

**ПРОТОКОЛ №61****по итогам заседания общественной комиссии по осуществлению  
контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование  
современной городской среды муниципального образования  
«Город Псков»**

г. Псков

«5» июля 2022 год

**ПОВЕСТКА ДНЯ****1. О заключении и исполнении контрактов благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» на 01.07.2022 года.**

*Докладчик: Алексеева Татьяна Викторовна – заместитель начальника  
Управления городского хозяйства Администрации города.*

Основным мероприятием муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» («Региональный проект «Формирование комфортной городской среды») Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и муниципальных территорий общего пользования города Пскова в рамках участия в реализации Государственной программы Псковской области «Формирование современной городской среды» на 2022 год предусмотрено финансирование в размере 49 490 869,40 руб. По состоянию на 30.05.2022 заключены контракты на сумму 49 490, 86940 тысяч рублей, в том числе:

- 15 488,95368 тыс.руб. контракт №98 от 28.09.2021г. на завершение работ по благоустройству территории общего пользования «Парк им. Гагарина», срок окончания работ 31.07.2022 года.

Письмом от 17.06.2022 №37 подрядчик ООО «Чистый двор» уведомил заказчика об увеличении стоимости игрового оборудования и материалов, предусмотренных муниципальным контрактом, что создает риск невыполнения обязательств, принятых при заключении вышеназванного контракта. В настоящее время обсуждается обоснованность предоставленной информации и варианты решения вопроса. Оплачено 22.06.2022 1635,07102 тыс.руб. за выполненные работы;

- на сумму 667,83294 тыс.руб. контракт №22 от 01.04.2022 на разработку проектной документации на благоустройство территории общего пользования «Парк реки Милевки» со сроком окончания работ – 30.06.2022.

Подрядчик ПИК «Латис» разместил 27.06.2022 документацию о приемке выполненных работ в ЕИС. В связи с нарушением порядка приема работ, предусмотренного контрактом, заказчиком в приемке работ отказано. Также до настоящего времени отсутствует информация об устранении замечаний по принятым проектным решениям.

- на сумму 30833,55534 тыс.руб. МК 37,38,39 от 25.04.2022 на ремонт дорожных покрытий дворовых территорий со сроком выполнения работ 29.07.2022.

- на сумму 2500,52744 тыс.руб. МК 62 от 24.05.2022 на ремонт дорожных покрытий дворовой территории со сроком выполнения работ 29.07.2022.

На 01.07.2022 работы выполняются на следующих территориях:

№ п/п	Адрес дворовой территории	№ контракта	Городской округ, депутат
1	А. Алехина, 4	39	12, Стороненков Г.И.
2	Печорская, 1	38	11, Болотин К.В.
3	Стахановская, 6	37	1, Турчин Г.М.
4	Новоселов, 48	39	13, Неваленная Г.И.
5	Юбилейная, д.83	62	8, Полонская Е.А

## 2. Результаты приема заявок на 01.07.2022

*Докладчик: Вишнякова Екатерина Викторовна – начальник отдела инновационного развития в сфере городского хозяйства Управления городского хозяйства Администрации города.*

На 01.07.2022 в Управление городского хозяйства поступили и зарегистрированы заявки на участие в отборе в муниципальную программу по следующим дворовым территориям города Пскова;

1. ул. Коммунальная, д.22;(№1/22)
2. ул. Ротная, д.31;(№2/22)
3. ул. Гоголя, д.25;(№3/22)
4. ул. Советская, д.25 (№4/22)

Предварительно зарегистрирована под №5/22 заявка от многоквартирного дома №5 по ул. Карла Маркса, заявка требует незначительной доработки по оформлению.

## РЕШЕНИЯ КОМИССИИ:

Состав общественной комиссии согласно Распоряжению Администрации города Пскова от 31.03.2017 № 185-р (с изменениями) утвержден в количестве 21 человек. В настоящем заседании 17 человек, что составляет свыше 50 % от общего состава. Таким образом, согласно п. 4.6. Положения об общественной комиссии (Приложение 4 к Постановлению № 1981) Комиссия вправе принимать решения по обсуждаемым вопросам большинством голосов, присутствующих на заседании.

**Вопрос 1. О заключении и исполнении контрактов благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» на 01.07.2022 года**

**РЕШИЛИ:**


Информацию Алексеевой Т. В. -принять к сведению, утвердить отчет на 01.07.2022 в соответствии с Приложением №1 к протоколу заседания от \_\_\_\_\_ июля 2022г. №61 для размещения в информационной системе ГИС ЖКХ.

**Вопрос 2. Результаты приема заявок на 01.07.2022**

**РЕШИЛИ:**

Принять к сведению информацию Вишняковой Е. В. – начальника отдела инновационного развития в сфере городского хозяйства Управления городского хозяйства Администрации города Пскова

Председатель комиссии –  
И.п. Главы города Пскова  
Секретарь комиссии-начальник  
отдела инновационного развития в  
сфере городского хозяйства УГХ  
АГП



Гаврилов С.В.



Вишнякова Е.В.

## ГОЛОСОВАНИЕ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ:

ФИО	№ п/п из Решения, с указанием позиции «за» / «против» / «воздержался»	
	Вопрос 1	Вопрос 2
Гаврилов С.В.	да	да
Вишнякова Е.В.	да	да
Полонская Е.А.		
Барабанов Д.А.	да	да
Иванов Д.О.	да	да
Колосов С.П.	да	да
Болотин К. В.	да	да
Турчин Г.М.	да	да
Тюменцев В.А.	да	да
Постнов Ф.Б.	да	да
Стороненков Г.И.	да	да
Алексеева Т.В.	да	да
Ляугминас А.В.	да	да
Борисова Н.А.	да	да
Гаврилов А.Н.		
Кузнецова Д.В.	да	да
Кириллов А.В.	да	да
Старосельская Н.С.	да	да
Представитель ГИБДД _____		
Представитель ВОИ _____		
Мешков И.А.	да	да