

**ПРОТОКОЛ №59**

**по итогам заседания общественной комиссии по осуществлению  
контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование  
современной городской среды муниципального образования  
«Город Псков»**

г. Псков

«03» июня 2022 год

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

**1. О заключении и исполнении контрактов благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» на 01.06.2022 года.**

*Докладчик: Вишнякова Екатерина Викторовна – начальник отдела инновационного развития в сфере городского хозяйства Управления городского хозяйства Администрации города.*

Основным мероприятием муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» («Региональный проект «Формирование комфортной городской среды») Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и муниципальных территорий общего пользования города Пскова в рамках участия в реализации Государственной программы Псковской области «Формирование современной городской среды» на 2022 год предусмотрено финансирование в размере 49 490 869,40 руб. По состоянию на 30.05.2022 заключены контракты на сумму 49 490, 86940 тысяч рублей, в том числе:

- 15 488,95368 тыс.руб. контракт №98 от 28.09.2021г. на завершение работ по благоустройству территории общего пользования «Парк им. Гагарина», срок окончания работ 31.07.2022 года;

- на сумму 667,83294 тыс.руб. контракт №22 от 01.04.2022 на разработку проектной документации на благоустройство территории общего пользования «Парк реки Милевки» со сроком окончания работ – 30.06.2022.

- на сумму 30833,55534 тыс.руб. МК 37,38,39 от 25.04.2022 на ремонт дорожных покрытий дворовых территорий со сроком выполнения работ 29.07.2022.

- на сумму 2500,52744 тыс.руб. МК 62 от 24.05.2022 на ремонт дорожных покрытий дворовой территории со сроком выполнения работ 29.07.2022.

## Перечень дворовых территорий:

№ п/п	Адрес дворовой территории	№ контракта	Городской округ, депутат
1	Новоселов, 32	39	15, Иванов Д.О.
2	А. Алехина, 4	39	12, Стороненков Г.И.
3	Юбилейная, 93	38	8, Полонская Е.А.



4	Печорская, 1	38	11, Болотин К.В.
5	Стахановская, 22	37	2, Колосов С.П.
6	Стахановская, 6	37	1, Турчин Г.М.
7	О. Зобова, 15	38	5, Цецерский И.Н.
8	Новоселов, 48	39	13, Неваленная Г.И.
9	Юбилейная, д.83	62	8, Полонская Е.А

## **2. Утверждение результатов онлайн голосования проведенного на единой федеральной платформе для голосования [za.gorodsreda.ru](http://za.gorodsreda.ru). с 15.04. по 31.05. 2022 года**

*Докладчик: Вишнякова Екатерина Викторовна – начальник отдела инновационного развития в сфере городского хозяйства Управления городского хозяйства Администрации города.*

В рамках организованного голосования граждан по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ в 2023 году (установка спортивно-игровых комплексов) на единой федеральной платформе для онлайн голосования [za.gorodsreda.ru](http://za.gorodsreda.ru). с 15.04 по 31.05 2022г. приняли участие 7230 жителей города Пскова 7193 из которых проголосовали через ЕСИА и ПОС.

По результатам проведенных проверок и окончательного подсчета голосов специалистами Минстроя, победителями в голосовании по городу Пскову стали объекты, набравшие по итогам голосования (Приложение №2 к протоколу) наибольшее число голосов, в том числе:

1. Общественная территория около улицы Отрадной в городе Пскове на берегу реки Великой (детская площадка) -1611 голосов;
2. Общественная территория между домами № 23а и № 21 по Октябрьскому проспекту, № 23 по ул. Металлистов и № 8 по ул. Гражданской в городе Пскове (детская площадка) – 1495 голосов;
3. Детская площадка на общественной территории у дома № 15 по ул. Госпитальной в городе Пскове – 1436 голосов;

В целях соблюдения сроков, в соответствии с Приказом Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области от 31.01.2019 № 9-ОД «Об утверждении порядка организации и проведения процедуры рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой формирования современной городской среды»

Предлагается информацию об итогах голосования на единой федеральной платформе для онлайн голосования [za.gorodsreda.ru](http://za.gorodsreda.ru). по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2023 году (установка спортивно-игровых комплексов) принять к сведению.



### **3. Перенос сроков реализации мероприятий по благоустройству территории общего пользования «Сквер на сиреновом бульваре»**

*Докладчик: Вишнякова Екатерина Викторовна – начальник отдела инновационного развития в сфере городского хозяйства Управления городского хозяйства Администрации города.*

В связи с тем, что принятие решения о проведении работ по строительству инженерных сетей микрорайона «Сиреневый» района Запсковье в г. Пскове в рамках муниципальной программы «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования «Город Псков» коммунальными услугами» и подписание Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету «16» февраля 2022 г. № 58701000-1-2022-009 создало риск незаключения и выполнения контракта по благоустройству общественной территории «Сквер на Сиреновом бульваре в городе Пскове» до 01.04.2022 и его реализации в установленные сроки.

В целях исключения объекта «Сквер на Сиреновом бульваре в городе Пскове» из перечня объектов, подлежащих благоустройству в 2022 году с определением сроков реализации его до 2024 года и обеспечения синхронизации со сроками выполнения работ по строительству инженерных сетей микрорайона «Сиреневый» района Запсковье в г. Пскове в адрес Грахова С.С. 25.02.2022 направлено письмо №997. Исходя из того, что Общественная территория отобрана для благоустройства в 2022 году перенос сроков выполнения ее благоустройства необходимо согласовать решением комиссии.

На основании планируемых сроков (18.10.2023) завершения 4 этапа работ по строительству инженерных сетей микрорайона «Сиреневый» района Запсковье в г. Пскове, в соответствии с заключенным контрактом №22, предлагается перенести срок выполнения работ по благоустройству общественной территории «Сквер на Сиреновом бульваре» на 2024 год, при выборе объектов для организации рейтингового голосования в 2023 году учесть расходы необходимые для выполнения работ, направить ходатайство в межведомственную комиссию при Правительстве Псковской области о рассмотрении вопроса переноса сроков и принятия решения.



**РЕШЕНИЯ КОМИССИИ:**

Состав общественной комиссии согласно Распоряжению Администрации города Пскова от 31.03.2017 № 185-р (с изменениями) утвержден в количестве 21 человек. В настоящем заседании приняли участие 11 человек, что составляет свыше 50 % от общего состава. Таким образом, согласно п. 4.6. Положения об общественной комиссии (Приложение 4 к Постановлению № 1981) Комиссия вправе принимать решения по обсуждаемым вопросам большинством голосов, присутствующих на заседании.

**Вопрос 1. О заключении и исполнении контрактов благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» на 30.05.2022 года**  
**РЕШИЛИ:**

Информацию Вишняковой Е. В. -принять к сведению, утвердить отчет на 30.05.2022 в соответствии с Приложением №1 к протоколу заседания от 03 июня 2022г. №59 для размещения в информационной системе ГИС ЖКХ.

**Вопрос 2. Утверждение итогов онлайн голосования, проведенного на единой федеральной платформе для голосования [za.gorodsreda.ru](http://za.gorodsreda.ru). с 15.04. по 31.05. 2022 года**

**РЕШИЛИ:**

1) Принять к сведению информацию Вишняковой Е. В. – начальника отдела инновационного развития в сфере городского хозяйства Управления городского хозяйства Администрации города Пскова об итогах голосования граждан города Пскова Псковской области по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, на единой федеральной платформе [za.gorodsreda.ru](http://za.gorodsreda.ru).

**Вопрос 3. Перенос сроков реализации мероприятий по благоустройству территории общего пользования «Сквер на сиреневом бульваре»**

**РЕШИЛИ:**


Перенести срок выполнения работ по благоустройству общественной территории «Сквер на Сиреневом бульваре» на 2024 год, при выборе объектов для организации рейтингового голосования в 2023 году учесть расходы необходимые для выполнения работ, направить ходатайство в

межведомственную комиссию при Правительстве Псковской области о рассмотрении вопроса переноса сроков и принятия решения.

Настоящий Протокол подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Пскова <http://pskovadmin.ru> (далее – официальный сайт).

---

Председатель комиссии –  
Заместитель Главы города Пскова  
Секретарь комиссии-начальник  
отдела инновационного развития в  
сфере городского хозяйства УГХ  
АГП



Гаврилов С.В.



Вишнякова Е.В.



## ГОЛОСОВАНИЕ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ:


ФИО	№ п/п из Решения, с указанием позиции «за» / «против» / «воздержался»			Подпись
	Вопрос 1	Вопрос 2	Вопрос 3	
Гаврилов С.В.	за		за	
Вишнякова Е.В.	за		за	
Полонская Е.А.	—	—	—	
Барабанов Д.А.	—	—	—	
Иванов Д.О.	за		за	
Колосов С.П.				
Болотин К. В.	—	—	—	
Турчин Г.М.	за		за	
Тюменцев В.А.	за		за	
Постнов Ф.Б.	за		за	
Стороненков Г.И.	за		за	
Ляугминас А.В.	за		за	
Гаврилов А.Н.	—	—	—	
Кириллов А.В.	за		за	
Старосельская Н.С.	за		за	
Представитель ГИБДД	—	—	—	
Представитель ВОИ <u>Мешков И.А.</u>	за		за	
Мешков И.А.	—	—	—	

Субъект РФ	Псковская область
Муниципалитет	город Псков
Код ОКТМО	58701000000
Общее количество контрактов на текущий год	6
В статусе "Черновик"	0
В статусе "Готовится документация"	0
В статусе "Размещён на площадке"	0
В статусе "Выбран исполнитель"	0
В статусе "Контракт заключён"	6
В статусе "Приёмка работ"	0
В статусе "Есть претензии"	0
В статусе "Контракт расторгнут"	0
В статусе "Контракт закрыт"	0
Планируемая стоимость	49490,87000
Сметная стоимость	49490,87000
Законтрактованная стоимость	49490,87000
Выплаченная стоимость	
Сумма экономии средств по контрактам	0
Факты трудового вовлечения	нет
Факты прочего вовлечения	нет
Количество территорий с завершённой инвентаризацией	3 865
Количество территорий с незавершённой инвентаризацией	16

Согласовано:

И.п. Главы города Пскова Гаврилов С.В.


(должность, ФИО)



(подпись)

Начальник ОИР Вишнякова Е.В.

(должность, ФИО)



(подпись)

(должность, ФИО)

(подпись)

(должность, ФИО)

(подпись)

(должность, ФИО)

(подпись)

дата

03.06.2022