

ПРОТОКОЛ № 1**по итогам заседания общественной комиссии по осуществлению
контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование
современной городской среды муниципального образования
«Город Псков»**

г. Псков

«2» декабря 2022 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ**1. О заключении и исполнении контрактов благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» на 01.12.2022 года.**

*Докладчик: Алексеева Татьяна Викторовна – заместитель начальника
Управления городского хозяйства Администрации города.*

Основным мероприятием муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» («Региональный проект «Формирование комфортной городской среды») Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и муниципальных территорий общего пользования города Пскова в рамках участия в реализации Государственной программы Псковской области «Формирование современной городской среды» на 2022 год предусмотрено финансирование и заключены контракты на сумму 49 490, 86940 тыс. руб. Выполнение работ по контрактам на 01.12.2022:

1) 15 488,95368 тыс.руб. контракт №98 от 28.09.2021г. на завершение работ по благоустройству территории общего пользования «Парк им. Гагарина», срок окончания работ 31.07.2022 года.

Дополнительное соглашение о продлении сроков выполнения работ по контракту до 30.09.2022 г. подписано 27.07.2022, 30.11.2022 работы выполнены, приемка работ и оформление документов.

Оплачено на 01.12.2022 3405,42846 тыс.руб., за выполненные работы на 20.11.2022 направлен запрос на предоставление финансирования в размере 11906,21759 тыс. руб. 25.11.2022, документы по установке щитов информации на проверке.

2) на сумму 667,83294 тыс.руб. контракт №22 от 01.04.2022 на разработку проектной документации на благоустройство территории общего пользования «Парк реки Милевки» со сроком окончания работ – 30.06.2022.

Подрядчик ПИК «Латис» разместил 27.06.2022 документацию о приемке выполненных работ в ЕИС. В связи с нарушением порядка приема работ, предусмотренного контрактом, заказчиком в приемке работ отказано. Подрядчик корректирует проектную документацию в соответствии с замечаниями. На 30.11.2022 работы не приняты.

3) на сумму 30833,55534 тыс.руб. МК 37,38,39 от 25.04.2022 на ремонт дорожных покрытий дворовых территорий со сроком выполнения работ 29.07.2022. По МК37 и 39 работы завершены и оплачены, по МК 38 работы

завершены, выявленные недостатки, устранены подрядчиком всего по контрактам оплачено 30670,07273 тыс.руб.

4) на сумму 2500,52744 тыс.руб. МК 62 от 24.05.2022 на ремонт дорожных покрытий дворовой территории со сроком выполнения работ 29.07.2022. на 31.10.2022 работы завершены, оплачены в сумме 2 428,50498. тыс.руб.

В целях обеспечения 100% освоения средств субсидии 07.11.2022 заключен контракт №169 по устройству наружного освещения многоквартирных домов в том числе за счет субсидии 235,50507 тыс.руб., за счет гор бюджета 224,49493 тыс.руб. Работы ведутся, срок окончания 09.12.2022.

Дополнительно 21.11.2022 заключен МК №171 на благоустройство дворовой территории (дорожные работы) многоквартирного дома № 31 по ул. Красноармейской, субсидия для выполнения которых предоставлена из бюджета Псковской области в соответствии с приложением № 10 «Положение о порядке предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на благоустройство отдельных дворовых и общественных территорий» подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» Государственной программы Псковской области «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Администрации области от 31 августа 2017 г. № 357. Сумма контракта составляет 5 274 697 (Пять миллионов двести семьдесят четыре тысячи шестьсот девяносто семь) рублей 26 копеек, работы начаты.

Выполнение работ по дворовым территориям на 01.12.2022:

№ п/п	Адрес дворовой территории	№ контракта	Выполнение работ
1	А. Алехина, 4	39	Работы выполнены, и оплачены
2	Новоселов, 48	39	Работы выполнены, и оплачены
		169	Работы завершены, подготовка документов.
3	Новоселов, 32	39	Работы выполнены, и оплачены
4	Стахановская, 6	37	Работы выполнены, и оплачены
		169	Работы завершены, подготовка документов.
5	Стахановская, 22	37	Работы выполнены, и оплачены
		169	Работы завершены, подготовка документов.
6	Юбилейная, д.83	62	Работы выполнены, и оплачены
		169	Работы завершены, подготовка документов.
7	Печорская, 1	38	Работы выполнены и оплачены
8	Зобова, 15	38	Работы выполнены и оплачены
		169	Работы завершены, подготовка документов.

9	Юбилейная, д.93	38	Работы выполнены и оплачены
10	Красноармейская, д.31	171	Работы завершены, подготовка документов.

2. Согласование актуализации перечней заявок, принятых в 2017, 2019 и 2021 годах, рейтинга заявок, принятых в 2022 году.

Докладчик: Вишнякова Екатерина Викторовна – начальник отдела инновационного развития в сфере городского хозяйства Управления городского хозяйства Администрации города.

В соответствии с извещением о приеме предложений заинтересованных лиц на участие в отборе для включения дворовой территории многоквартирного дома и территории общего пользования в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» В период с 01.06.2022 по 31.10.2022 проводился прием предложений заинтересованных лиц на участие в отборе для включения дворовой территории многоквартирного дома или территории общего пользования в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» всего поступило 47 заявок, в том числе 39 заявок по дворовым территориям многоквартирных домов и 8 заявок по общественным территориям. На 30.11.2022 года все заявки рассмотрены, сформирован перечень заявок, принятых в 2022 году в соответствии с присвоенными баллами. Заявка по дворовой территории, расположенной по адресу Л. Поземского, д.81 не содержит документа, подтверждающего наличие совета многоквартирного дома, что противоречит условиям включения данной территории в отбор, заявка подлежит отклонению.

В период приема доработанные заявки, из числа ранее отклоненных, не поступали.

Перечни заявок, принятых в 2017, 2019 и 2021 годах актуализированы с учетом выполнения работ по благоустройству в 2022 году.

3. План благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» на 2023 год.

Докладчик: Алексеева Татьяна Викторовна – заместитель начальника Управления городского хозяйства Администрации города

Основным мероприятием муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» («Региональный проект «Формирование комфортной городской среды») Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и муниципальных территорий общего пользования города Пскова в рамках участия в реализации Государственной программы Псковской области «Формирование современной городской среды» на 2023 год предусмотрено финансирование в размере 55504,0 тысяч рублей. На конец 2022 года, предусмотренные программой средства на 2023 год, не распределены. В перечень территорий, благоустройство которых планируется выполнить включены: 3 детские площадки на территориях,

победивших при проведении рейтингового голосования в 2022 году в том числе: ул. Отрадная, берег р. Великой, ул. Госпитальная, д. 15, Территория между д. 23а и д. 21 на Октябрьском просп., д. 23 на ул. Металлистов и д. 8 на ул. Гражданской; территория общего пользования «Сквер на Сиреневом бульваре». Предлагается перенести территорию общего пользования «Сквер на Сиреневом бульваре» из перечня 2023 года, в связи с необходимостью актуализации проектной документации, в перечень 2024 года. Дополнить перечень 2023 года территорией общего пользования «Парк реки Милевка», проектные работы на благоустройство которой выполнены в 2022 году (предварительный расчет стоимости 41 млн. руб.) Процедуры закупок планируется начать в декабре 2022 и выполнить до 01.04.2023, по результатам их проведения, в случае высвобождения денежных средств, заключить контракт на 1 очередь благоустройства территория общего пользования «Сквер на Сиреневом бульваре».

РЕШЕНИЯ КОМИССИИ:

Состав общественной комиссии согласно Распоряжению Администрации города Пскова от 25.11.2022 № 751-р утвержден в количестве 18 участников. В настоящем заседании приняли участие 10 участников, что составляет свыше 50 % от общего состава. Таким образом, согласно п. 4.6. Положения об общественной комиссии (Приложение 4 к Постановлению № 1981) Комиссия вправе принимать решения по обсуждаемым вопросам большинством голосов, присутствующих на заседании.

Вопрос 1. О заключении и исполнении контрактов благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» на 01.12.2022 года

РЕШИЛИ:

Информацию Алексеевой Т. В. -принять к сведению, утвердить отчет на 01.12.2022 для размещения в информационной системе ГИС ЖКХ в соответствии с Приложением №1 к протоколу заседания от 2 декабря 2022г. №1.

Вопрос 2. Согласование актуализации перечней заявок, принятых в 2017, 2019 и 2021 годах, рейтинга заявок, принятых в 2022 году.

РЕШИЛИ:

Информацию Вишняковой Е.В. -принять к сведению, утвердить Перечни заявок, принятых в 2017, 2019 и 2021 годах, актуализированных с учетом выполнения работ по благоустройству в 2022 году и перечень заявок принятых в 2022 году.

Разместить вышеназванные перечни, а также сводный (с 2017 по 2022) алфавитный перечень заявок по дворовым территориям в открытом доступе на сайте Администрации города Пскова.

Вопрос 3. План благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» на 2023 год.

РЕШИЛИ:

Информацию Алексеевой Т. В. -принять к сведению, перенести территорию общего пользования «Сквер на Сиреневом бульваре» из перечня 2023 года, в связи с необходимостью актуализации проектной документации, в перечень 2024 года. Дополнить перечень 2023 года территорией общего пользования «Парк реки Милевка», проектные работы на благоустройство которой выполнены в 2022 году (предварительный расчет стоимости 41 млн. руб.) Процедуры закупок планируется начать в декабре 2022 и завершить до 01.04.2023, по результатам их проведения, в случае высвобождения денежных средств, заключить контракт на 1 очередь благоустройства территория общего пользования «Сквер на Сиреневом бульваре»

Председатель комиссии –

Глава города Пскова

Елкин Б.А.

Секретарь комиссии-начальник
отдела инновационного развития в
сфере городского хозяйства УГХ
АГП

Вишнякова Е.В.

ФИО		№ п/п из Решения, с указанием позиции «за» / «против» / «воздержался»			Подпись
		Вопрос 1	Вопрос 2	Вопрос 3	
Елкин Б.А.	✓	за	за	за	
Бурлин Ю.В.	✓	за	за	за	
Вишнякова Е.В.	✓	за	за	за	
Иванова И.В.	✓	ЗА	ЗА	ЗА	
Барабанов Д.А.					
Иванов Д.О.	✓	за	за	за	
Болотин К. В.					
Борисенкова М. Э.					
Мешков И.А.	✓	за	за	за	
Стороненков Г.И.	✓	за	за	за	
Алексеева Т.В.	✓	за	за	за	
Гаврилов А.Н.					
Кузнецова Д.В.					
Судакова К.В.					
Васильева Е.В.	✓	за	за	за	
Представитель ГИБДД _____					
Представитель ВОИ _____					
Старосельская Н.С.	✓	за	за	за	